

Vállalkozási szerződés
2. sz. módosítása

„Érdi út rekonstrukciós és vízrendezési munkák”

1. Preambulum

A felek rögzítik, hogy Megrendelő 2014/S 110-193532 szám alatt megjelent hirdetménnyel keretmegállapodás megkötésére irányuló, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Keretmegállapodásos eljárás keretében Érd, Diósd és Tárnok infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása vállalkozási szerződés alapján” elnevezéssel.

A keretmegállapodásos eljárás eredményes volt, mely alapján egy ajánlattevővel került sor keretmegállapodás megkötésére. Felek rögzítették, hogy – hivatkozva a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pontjára – hogy a keretmegállapodás nem tartalmazza a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötendő egyedi szerződések valamennyi feltételét.

Megrendelő ezt követően elindította az 1. sz. konzultációs eljárást „Érdi út rekonstrukciós és vízrendezési munkák” címmel, melynek során Vállalkozó ajánlatát fogadta el a Megrendelő.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy az első konzultációs eljárás nyertese a Vállalkozó. Ennek megfelelően a felek szerződést kötöttek 2014. október 27-én, 336.750.376,- Ft + Áfa és 16.837.519,- Ft + Áfa tartalékkeret értékben.

A Felek közös akarat szerint a Szerződés módosításra került 2014. november 25-n a Felsővölgyi úton elvégzendő munkák határidejének tekintetében. A Módosítás értelmében minden kivitelezési munkát 2015. június 30-ig kell megvalósítani.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1 Felsővölgyi út építése

A 2015. január 15-én megtartott kooperációs ülésen Megrendelő tájékoztatta a Kivitelezőt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Felsővölgyi út kezelője elkezdte vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Felsővölgyi úton helyi járatos autóbust üzemeltessen. A Megrendelő ezért felfüggesztette a Kivitelező által teljesítendő, Felsővölgyi úton tervezett munkák megvalósítását a vizsgálat végeztéig. A vizsgálat elvégzése és az Önkormányzat döntése jelentősen elhúzódott. 2015. május 22-n megtartott egyeztetésen Megrendelő tájékoztatta Kivitelezőt, hogy az Önkormányzat döntése értelmében az eredeti műszaki tervvel kerül kivitelezésre a Felsővölgyi út. A döntés eredményeképpen nem valósul meg autóbusz közlekedés, és a Kivitelező az eredeti tervek alapján valósíthatja meg a Felsővölgyi úton tervezett útépítést. A kivitelezési munkák a Mérnök szervezet kiválasztását követően és az időjárási körülményeket is figyelembe véve 2015. február 16-n megkezdődhetnek volna. Azonban a buszközlekedés vizsgálata miatt erre csak 2015. május 25-n kerülhetett sor. Emiatt Kivitelező a szerződéskötéskor előre nem látható 98 naptári nap időhátrányba került. Fenti folyamatokra való tekintettel a Felek közös akaratukkal megegyezően meghosszabbítják a Szerződés a Felsővölgyi út építésére vonatkozóan 2015. szeptember 30-ig.



2.2 Eperfa-Cseresznyefa-Diófa utcák építése

Az Eperfa-Cseresznyefa-Diófa utcák kivitelezésének megkezdéséhez szükséges burkolatbontási engedély kérelmet Kivitelező 2015. március 13-n nyújtotta be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájához. A közútkezelői hozzájárulást 2015. április 15-n adta ki a Hivatal. A kivitelezési munkák 2015. április 16-n kezdődhettek meg. Fenti okok miatt Kivitelező a szerződéskötéskor előre nem látható 34 naptári nap időhátrányba került. Fenti okokra való tekintettel a Felek közös akaratukkal megegyezően meghosszabbítják a Szerződés az Eperfa-Cseresznyefa-Diófa utcák építésére vonatkozóan 2015. július 30-ig.

A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás Kbt. szerinti feltételei fennállnak, tekintettel a Kbt. 132. § (1) bekezdéseire az alábbiak szerint:

(1) bekezdés a) pont: kizárólag a konzultációs szerződés tárgyában szerepelő kivitelezési feladatok kerülnének a továbbiakban is csak ellátásra, de a Felsővölgyi úton elvégzendő munkák határideje meghosszabbításra kerül. Ennek megfelelően a szerződésmódosítás tárgya nem terjed ki olyan új feladatokra, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

(1) bekezdés b) pont: a tervezett módosítás nem változtatja meg a szerződéses árat, így a Kbt. 132.§ (1) bekezdés b) pontját nem kell vizsgálni;

(1) bekezdés c) pont: a tervezett módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest új elemre, feladatokra, a módosítás nyomán a szerződésben meghatározottakhoz képest más jellegű feladat elvégzésére sem kerül sor.

Fentiekre tekintettel a Felek úgy ítélik meg, hogy a korábban megkötött vállalkozási szerződés módosításának minden törvényi feltétele fennáll és ennek megfelelően a szerződés módosítható.

3. A szerződés módosuló pontjai

Az 1. sz. konzultációs szerződés 45. pontjában szereplő teljesítési határidőkre vonatkozó előírások az alábbira módosulnak:

Jelen szerződést Felek a teljesítésig kötik azzal, hogy a Vállalkozó teljesítési határideje a Felsővölgyi úton végzendő munkákra való tekintettel 2015. szeptember 30, az Eperfa-Cseresznyefa-Diófa utcákon végzendő munkákra való tekintettel 2015. július 30.

4. A szerződés egyéb feltételei

Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen megállapodás által nem szabályozott rendelkezései változatlan tartalommal és formában, hatályukban fennállnak.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.



Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 4 eredeti példányban írják alá, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.

Kelt: Érd, 2015. június 29.

MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte:



T. Mészáros András

Társulási Elnök




Kovács Péter Barna

Költségvetési szerv vezetője

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

DUNA ASZFALT KFT.
Nyugat-Magyarországi Területi Ig.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03




Tóth László

Ügyvezető

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a
Duna Aszfalt Kft. nevében

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS



PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS
SÁNDOR IBOLYA
gazdasági vezető
Dátum: 2015.06.29.

Sándor Ibolya, Megrendelő Gazdasági vezetője

