

2. SZ. MÓDOSÍTÁS

„MÉLYÉPÍTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN”

3. LEHÍVÁS: CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS A SZÖVŐ UTCA (LAKATOS ÉS TÖRÖKBÁLINTI ÚT KÖZÖTT), ALSÓERDŐSOR ÚT (EPERFA-FOLYONDÁR KÖZÖTT), FOLYONDÁR UTCA (ALSÓERDŐSOR-TÖRÖKBÁLINT ÚT KÖZÖTT) CSABA UTCA (BÉLA-DIÓSDI ÚT KÖZÖTT) SZENT ISTVÁN U, SZOVÁTAI U., LŐCSEI UTCA (TÁRNOKI-CSERHÁTI KÖZÖTT) TERÜLETÉN

I. A SZERZŐDŐ FELEK MEGHATÁROZÁSA:

Megrendelő:

Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (AK16426)

Székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

képviseli: T. Mészáros András elnök

adószáma: 15762575-2-13

bankszámlaszáma: 12001008-01107597-00100005

nyilvántartási száma: 762571

(a továbbiakban együttesen: "Megrendelő"),

Vállalkozó:

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

képviseli: Tóth László ügyvezető önállóan, vagy Varga Antal ügyvezető önállóan

adószáma: 11426628-4-03

csoportazonosító: 17780890-5-03

bankszámlaszáma: 12076903-00122883-00100001, 11732208-20035891-00000000, 10300002-25923135-00003285 és 14100000-17345149-01000009

céggjegyzékszám: 03-09-105290

kivitelezői azonosító száma: 12A08830

(a továbbiakban "Vállalkozó")

II. PREAMBULUM

A felek rögzítik, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (AK16426) és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (AK02138) Székhelye: 2030 Érd, Alsó u. utca 1., mint Megrendelők 2016. 08. 29-én „**Keretmegállapodás mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén** tárgyban a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást kezdték meg.

Megrendelők a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdették azzal, hogy a keretmegállapodás 3 vállalkozóval került megkötésre a Kbt. 105.§ (2) bek. c) pontja alapján.

Megrendelők 2017. év július hó 06. napján versenyújranyitási eljárást kezdték meg (keretmegállapodásos eljárás 2. része), mely során 1 részre lehetett részajánlatot tenni.

A versenyújranyitási eljárás 2. része – *3. lehvívás: Csapadékvízvezetés A Szövő utca (Lakatos és Törökbálinti út között), Alsóerdősor út (Eperfa-Folyondár között), Folyondár utca (Alsóerdősor-Törökbálinti út között) Csaba utca (Béla-Diószdi út között) Szent István u, Szovátai u., Lőcsei utca (Tárnoki-Cserhádi között) területén*– tekintetében a nyertes vállalkozó a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) lett.

A szerződés aláírására 2017. december 20-án került sor.

Felek a Szerződést korábban 1 alkalommal módosították, mely módosítás a Megrendelő személyét - névváltozás - érintették.

A tervezési munkák megkezdését követően, 2018. 1. negyedévében, a kiviteli tervek benyújtásra kerültek az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-hez véleményezésre, hozzájárulásra. A kivitelezési munkák megkezdéséhez az ÉTV Kft. kezelői hozzájárulását azzal feltétellel adta meg, minden olyan esetben, illetve helyszínen, ahol a csapadékvíz-elvezető rendszer miatt szükség van a házi bekötések süllyesztésére, egyben szükséges az utcai régi gerincvezetékek cseréjét is elvégezni tekintettel arra, hogy ennek elmaradása 0 esetben a bolygatás miatt a régi gerincvezetékek folyamatos törése és ezek nyomán állandósult haváriahelyzet várható a jövőben.

Vállalkozó ennek ismeretében a szerződés általános feltételei (FIDIC Sárga Könyv) 20.1 alcikkelye alapján követelést nyújtott be a Megrendelőhöz, melyben kérte a teljesítési határidő meghosszabbítását valamint a gerincvezetékek cseréje miatt többletköltségeinek megtérítését.

Megrendelő Vállalkozónak a teljesítési határidő meghosszabbítására, valamint a többletköltségek megtérítésre vonatkozó kérelmét jogi és műszaki szempontból megvizsgálta és azt mindkét szempontból elfogadhatónak találta. Erre tekintettel a szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbiak szerinti módosításáról egyeztek meg:

III. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS EREDETI 3.1 PONTJA AZ ALÁBBIRA VÁLTOZIK:

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

A nettó vállalkozási díj (a Szerződés Elfogadott Végösszege):

Egyösszegű Ajánlati Ár :	911.390.338,- Ft.
Tartalékkeret:	30.000.000,- Ft.
<u>Szerződéses Ár:</u>	<u>941.390-338,- Ft.,</u>

A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS EREDETI 4.1 PONTJA AZ ALÁBBIRA VÁLTOZIK:

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számítottan 2019. április 30-ig köteles megvalósítani.

A szerződés Szakaszait - ha vannak - az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében szereplő időtartamon belül kell megvalósítani.

A Létesítmény akkor tekinthető szerződés szerűen megvalósítottnak, ha a Vállalkozó rendelkezik a Létesítményre vonatkozóan a Mérnök által kiadott Átadás-átvételi igazolással (ennek feltételeit a Különleges Feltételek 10.1. tartalmazza).

A SZERZŐDÉSES EGYÉB RENDELKEZÉSI VÁLTOZATLANUL MARADNAK HATÁLYBAN.

IV. INDOKOLÁS

4.1 Vállalkozónak a határidő módosításra vonatkozó kérelmét alátámasztó tények a Megrendelő előtt is ismertek. Ezek alapján Megrendelő számára nem kétséges, hogy a kérelmet megalapozó akadályoztatás a Vállalkozó hatáskörén kívül álló körülmény.

A határidő jogszerűsége tekintetében a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltakat kell megvizsgálni. Ezen

rendelkezés alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A módosítás akkor lényeges, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A Felek megállapítják, hogy fenti pontok alapján a módosítás nem tekintendő lényegesnek, tekintettel az alábbiakra:

a) az ajánlatok értékelése során alkalmazott módszerrel számolva a határidő-módosítás után is Vállalkozó minősül a legelőnyösebb ajánlat benyújtójának, így határidő módosulása nem olyan feltétel, amely másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna.

b) az ellenérték nem változik, így a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem befolyásolja,

c) a módosítás a szerződés tárgyával kapcsolatosan semmiféle új elemet nem tartalmaz.

4.2 Vállalkozónak a szerződéses ár módosítására vonatkozó kérelmét alátámasztó tények a Megrendelő előtt is ismertek (az ÉTV Kft. gerincvezeték cserét előíró hozzájárulása). Ezek alapján Megrendelő számára nem kétséges, hogy a kérelmet megalapozó üzemeltetői előírás a Felek számára a szerződéskötéskor előre nem látható, és egyben a Vállalkozó hatáskörén kívül álló körülmény.

Tekintettel arra, hogy a szerződéses ár módosításának mértéke meghaladja az eredeti ellenérték 15%-át, így a módosítás jogszerűségének tekintetében a Kbt. 141.§ (4) és (6) bekezdésében foglaltakat kell megvizsgálni.

A Kbt. 141.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint

A szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása *ba)* nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

4.3 A felek egyhangú álláspontja szerint a fenti c) pont ca)-cc) alpontjaiban meghatározott mindegyik feltétel maradéktalanul fennáll a szerződéssel kapcsolatosan kialakult helyzetre, így a szerződéses árnak a jelen szerződés-módosításban meghatározott mértékű növelése jogszerű.

4. ALÁÍRÁSOK:

MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte:

T. MÉSZÁRÓŠ ANDRÁS elnök

Érd és Térsége Közmuvefejlesztési és Beruházási
Önkormányzati Társulás

Kelt.: 2018. június 4.

Mellékletek:

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

.....Az
aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel):

VARGA ANTAL

Beosztása: ügyvezető igazgató

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a
DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt
Felelősségű Társaságnevében

Kelt: 2018. június 4.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke utca 150.
Adószám: 11426628-4-03
58.