

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Diósdai szennyvízbekötési munkák kivitelezése és Tárnoki útépítési/útrekonstrukciós munkák (Érd - 3. rész”)

RÉSZ MEGNEVEZÉSE: 2. rész: Tárnoki útépítési/útrekonstrukciós munkák

amely létrejött egyrészről a

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

(címe: H-2030 Érd, Alsó u. 1.)

képviseli: T. Mészáros András elnök, Kovács Péter Barna költségvetési szerv vezetője

nyilvántartási száma: 762571

adószáma: 15762575-2-13

Megrendelő fizetési számlájának száma: 12001008-01107597-00100005

(a továbbiakban “**Megrendelő**”),

másrészről

Duna Aszfalt Kft.

(címe: H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)

képviseli: Tóth László ügyvezető

bankszámlaszáma: 12076903-00122883-00100001

cégjegyzékszám: 03-09-105290

adószáma: 11426628-4-03

közösségi adószám: HU17780890

csoportazonosító: 17780890-5-03

kivitel. nyilv. az.: 12A08830

KSH számjel: 11426628-4211-113-03

(a továbbiakban “**Vállalkozó**”) között.

1. Preambulum

A felek rögzítik, hogy Megrendelő 2014/S 110-193532 szám alatt megjelent hirdetménnyel keretmegállapodás megkötésére irányuló, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Keretmegállapodásos eljárás keretében Érd, Diósd és Tárnok infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása vállalkozási szerződés alapján” elnevezéssel.

A keretmegállapodásos eljárás eredményes volt, mely alapján egy ajánlattevővel került sor keretmegállapodás megkötésére. Felek rögzítették, hogy – hivatkozva a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pontjára – hogy a keretmegállapodás nem tartalmazza a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötendő egyedi szerződések valamennyi feltételét.



Megrendelő ezt követően elindította a 3. sz. konzultációs eljárást „Diósdai szennyvízbekötési munkák kivitelezése és Tárnoki útépitési/útrekonstrukciós munkák (Érd - 3. rész)” címmel, melynek során Vállalkozó ajánlatát fogadta el a Megrendelő.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a konzultációs eljárás nyertese a „2. rész - Tárnoki útépitési/útrekonstrukciós munkák” tekintetében Vállalkozó. Ennek megfelelően a felek szerződést kötöttek 2015. szeptember 03-n, 299.906.758,- Ft + Áfa és 14.995.338,- Ft + Áfa tartalékkeret értékben.

A Szerződés értelmében minden kivitelezési munkát a szerződéskötéstől számított 240 naptári nap alatt (2016. április 30-ig) kell megvalósítani.

2. A szerződésmódosítás tárgya

A Vállalkozó feladata – többek között – az útépitési engedélyek beszerzése. Az engedélyek kiadására Megrendelő az I. ütem tekintetében 2015. április 20-n, a II. ütem tekintetében 2015. augusztus 13-n nyújtott be kérelmeket az engedélyező Hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal). Az engedélyező Hatóság az engedélyeket a jogszabályokban meghatározott, és tapasztalt Vállalkozótól sem elvárható módon, rendkívüli csúszással adta ki. Jelen szerződésmódosítás az engedélyezésének elhúzódásából eredő követelést illetően határidő hosszabbítását kezeli.

Az útépitési engedélyezési eljárások hatósági ügyintézési rendjét és idejét elsősorban a 2004. évi CLX. törvény (továbbiakban: Ket.), valamint a 93/2012. (V.10) Kormányrendelet szabályozza. Ezek alapján amennyiben szakhatóság bevonására is sor kerül, a határozatot 36 napon belül kell meghozni.

A fenti jogszabályokat alkalmazva megállapítható, hogy mindkét tárnoki engedélyezési eljárás esetében késedelembe esett az engedélyező Hatóság.

A szerződésben szereplő munkák esetében az engedélykérelem benyújtását követően az engedély kiadásáig eltelt napokat a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza. A hiánypótlás teljesítéséhez szükséges időigényt is figyelembe véve a jogszabályokban meghatározott időtartamon felül összesen 16 illetve 173 nappal később adta ki az engedélyt a Hatóság.

Fentiekén túl a Tárnok, Szolnoki utca esetében jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem került kiadásra az építési engedély.

A Hatósági ilyen mértékű késedelmére még egy tapasztalt Vállalkozó sem számíthatott. A Hatóság a Szerződés szempontjából harmadik félnek minősül, így az általa okozott késedelemre sem Vállalkozó sem Megrendelő nem lehetett hatással (nyilvánvalóan a hiánypótlások teljesítésén túl).

Az eljárások párhuzamosságára való tekintettel a Felek csak a hosszabban tartó hatású akadályoztatást veszik figyelembe a szerződés módosításakor.

Fentiek alapján a Felek közös megegyezéssel meghosszabbítják a Szerződéses Megállapodás 4.1 pontjában szereplő 240 napos határidőt, mellyel a megvalósulási munkák véghatárideje 2016. november 30-ra módosul.

A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás Kbt. szerinti feltételei fennállnak, tekintettel a Kbt. 132. § (1) bekezdéseire az alábbiak szerint:

(1) bekezdés a) pont: a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Tekintettel arra, hogy más Ajánlattevőknek is ugyanúgy végig kellett volna vinniük az engedélyezési eljárást ugyanazzal a Hatósággal, így valószínűleg más Ajánlattevők is ugyanebbe a helyzetbe kerültek volna, mint a Vállalkozó.

(1) bekezdés b) pont: a szerződésmódosítás nem érinti a Szerződéses Ára; azaz a tervezett módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára.

(1) bekezdés c) pont: a tervezett módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest új elemre, hiszen a továbbra is csak a Szerződésben szereplő tervezési, engedélyezési illetőleg csatornaépítési munkákat kell elvégezni.

Fentiekre tekintettel a Felek úgy ítélik meg, hogy a korábban megkötött vállalkozási szerződés módosításának minden törvényi feltétele fennáll és ennek megfelelően a szerződés módosítható.

3. Egyéb megállapodások

Szerződő Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen megállapodás által nem szabályozott rendelkezései változatlan tartalommal és formában, hatályukban fennállnak.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.


Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a fent bemutatott 1. sz. követelés és Mérnöki vélemény.

Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítást annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 4 eredeti példányban írják alá, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.




MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:
Kovács Péter Barna

Kelt: 2016. április 29.



DUNA ASZFALT KFT. ②
Nyugat-Magyarországi Területi Ig.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03



VÁLLALKOZÓ:
Aláírta és lepecsételte:
Tóth László
Ügyvezető
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a Duna
Aszfalt Kft. nevében.
Kelt: 2016. április 29.



PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS A MEGRENDELŐ RÉSZÉRŐL:

PIU GAZDASÁGI VEZETŐ:



PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS
SÁNDOR IBOLYA
gazdasági vezető
Dátum: 2016.04.29

Handwritten initials or marks in blue ink at the bottom right of the page.

Tárnok útépitési munkák - Útépités engedélyezési eljárások

Tárgy/terület	Eng. Bonyolítás	HP1 kiírva	HP1 benyújtva	Engedély kiadva	HP-k teljesítése összesen	Teljes időtartam	Ügyintézési határidő hosszabbítás	Késedelem
Arany János u.	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.04.28	207	259	0	16
Deák Ferenc u.	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.04.28	207	259	0	16
Debrecei u.	2015.04.20	2015.07.09	2015.10.28	2016.03.05	111	320	0	173
Diófa u.	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.04.28	207	259	0	16
Dózsa György u. gyalogátkelő	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.05.04	207	265	0	22
Hatvani u.	2015.04.20	2015.07.09	2015.10.28	2016.03.05	111	320	0	173
Huba u.	2015.04.20	2015.07.09	2015.10.28	2016.03.05	111	320	0	173
Jókai u.	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.04.28	207	259	0	16
Kölessey u.	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.04.28	207	259	0	16
Kond u.	2015.04.20	2015.07.09	2015.10.28	2016.03.05	111	320	0	173
Nefejeits u.	2015.04.20	2015.07.09	2015.10.28	2016.03.05	111	320	0	173
Petőfi S. u.	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.04.28	207	259	0	16
Rózsa u.	2015.04.20	2015.07.09	2015.10.28	2016.03.05	111	320	0	173
Szigetvári u.	2015.04.20	2015.07.09	2015.10.28	2016.03.05	111	320	0	173
Tőhőtöm u.	2015.04.20	2015.07.09	2015.10.28	2016.03.04	111	319	0	172
Zrínyi u.	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.04.28	207	259	0	16
Szolnoki u.	2015.08.13	2015.09.14	2016.04.08	2016.04.28	207	259	0	16

+